

الشركة العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعزيز
لحاصلة على شهادتي الأيزو ٩٠٠١ و٤٠٠١



شركة مساهمة مصرية
سجل تجاري رقم: ٢٥٥٢٠



السادة / البورصه المصرية
"قطاع الافصاح"
تحية طيبة ... وبعد
مرفق لسيادتكم تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات لمتابعة وتقدير الادارة
عن العام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢

وتفضلاوا سعادتكم بقبول فائق الاحترام

مدير عام
علاقات المستثمرين

محاسب / خالد على عبد الرحمن



شارع الفيوم - دار السلام - القاهرة ص.ب: ٢٥٢٢ تليفوناً : ركليم القاهرة
فاكس: ٣٢٠٢٠٨٦
السويفش : ٣٢٠٠٦٦ ، ٣٢٠٠٦٢٧ ، ٣٢٠٠٢٦٨ ، ٣٢٠٠٤٢٥ ، ٣٢٠٠٩٩٠ - ٣٢١٠٩٩٠
[موقع الشركة على الانترنت](http://www.gclr.com.eg) / www.gclr.com.eg

الجهاز المركزي للمحاسبات

الإدارة المركزية لمتابعة تنفيذ الخطة وتحقيق الأداء

لقطاعات الإنتاج والمشروعات القومية

قطاع التعاون

تقرير متابعة وتحقيق أداء

الشركة العامة لاستصلاح الأراضي و التنمية و التعمير

عن العام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢

تقرير متابعة وتقويم أداء
الشركة العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعهير
عن العام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢

المقدمة :

تأسست الشركة العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعهير بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم ١٤٩٥ لسنة ١٩٥٩ ، وأدرجت كإحدى الشركات التابعة للشركة القابضة لاستصلاح الأراضي ، و تخضع الشركة لقانون قطاع الأعمال العام رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ والمعدل بالقانون رقم ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠ ، وذلك بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم ١٠٦ لسنة ٢٠١٢ بتأسيس عدة شركات من بينها الشركة.

تم إعداد تقرير متابعة وتقويم أداء الشركة عن العام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ مقارنة بعام ٢٠٢٢/٢٠٢١ و في ضوء القوائم المالية المعدلة في ٢٠٢٣/٦/٣٠ والبيانات التي وردت بنماذج تقويم الأداء والموازنة التقديرية المعتمدة عن العام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ وفي ضوء ما أمكن الحصول عليه من بيانات وايضاحات وقد تبين ما يلي :-

أولاً : مدى تحقيق الأهداف :

- استهدفت الشركة إيرادات نشاط بنحو ٢٤٧ مليون جنيه عام ٢٠٢٣/٢٠٢٢ في حين بلغت القيمة الفعلية لإيرادات النشاط لها نحو ١٣٥,٤٢١ مليون جنيه بانخفاض قيمته نحو ١١١,٥٧٩ مليون جنيه بنسبة ٤٥,٢ % عن المستهدف .

- قدرت الشركة تكاليف النشاط بنحو ٢٢٣,٨٠٣ مليون جنيه عام ٢٠٢٣/٢٠٢٢ في حين بلغت قيمة تكاليف النشاط الفعلية نحو ١١٩,٢٦٥ مليون جنيه بانخفاض قيمته نحو ١٠٤,٥٣٨ مليون جنيه بنسبة ٤٦,٧ % عن المستهدف .

- استهدفت الشركة مجمل ربح بنحو ٢٣,١٩٧ مليون جنيه عام ٢٠٢٣/٢٠٢٢ في حين حققت نتيجة نشاط الشركة مجمل ربح فعلى بنحو ١٦,١٥٦ مليون جنيه بانخفاض قيمته نحو ٧,٠٤١ مليون جنيه بنسبة ٣٠,٤ % عن المستهدف .

- استهدفت الشركة صافي ربح بنحو ٢٠٠٠ ألف جنيه عام ٢٠٢٣/٢٠٢٢ في حين أسفرت نتائج أعمال الشركة عن صافي خسارة فعلية بنحو ٣٠,١٨٠ مليون جنيه.

ما سبق يلاحظ ان الشركة بالغت فى تقديرات الموازنة التقديرية مما يتquin مراعاة فعاليات الاعوام السابقة وامكانياتها (المالية والفنية) عند إعدادها للموازنة التقديرية حيث أنها تعد أداء من ادوات التخطيط والرقابة على الأداء .

ثانياً : نتائج الأعمال:

أسفرت نتائج أعمال الشركة عن صافي خسارة انخفضت إلى نحو ٣٠,١٨٠ مليون جنيه عام ٢٠٢٣/٢٠٢٢ مقابل نحو ٥٦,٧٩٣ مليون جنيه عام ٢٠٢٢/٢٠٢١ بنحو ٢٦,٦١٣ مليون جنيه بنسبة ٤٦,٩ % ويرجع ذلك إلى ارتفاع الإيرادات بقيمة ونسبة أكبر من ارتفاع المصاريف كما يلى :-

١- الإيرادات :

ارتفعت اجمالي إيرادات الشركة إلى نحو ١٤٥,١١٤ مليون جنيه عام ٢٠٢٣/٢٠٢٢ مقابل نحو ٥٠,٨٠٢ مليون جنيه عام ٢٠٢٢/٢٠٢١ بنحو ٩٤,٣١٢ مليون جنيه بنسبة ١٨٥,٦ % وقد تبين ما يلى :-

- ارتفاع بند إيرادات النشاط إلى نحو ١٣٥,٤٢١ مليون جنيه مقابل نحو ٤٥,١٠٩ مليون جنيه بنحو ٩٠,٣١٢ مليون جنيه بنسبة ٢٠٠,٢ % .

- ارتفاع بند إيرادات متعددة إلى نحو ٩,١١٢ مليون جنيه مقابل نحو ٥,٤٣٩ مليون جنيه بنحو ٣,٦٧٣ مليون جنيه بنسبة ٦٧,٥ % .

- ارتفاع الضريبة المؤجلة إلى نحو ٥٦٧ ألف جنيه مقابل نحو ٢٤٠ ألف جنيه بنحو ٣٢٧ ألف جنيه بنسبة ١٣٦,٣ % .

- ثبات بند إيرادات استثمارات مالية حيث بلغ نحو ١٤ ألف جنيه خلال عامى المتابعة.

٢- المصروفات:

ارتفعت مصروفات الشركة إلى نحو ١٧٥,٢٩٤ مليون جنيه عام ٢٠٢٣/٢٠٢٢ مقابل نحو ١٠٧,٥٩٥ مليون جنيه عام ٢٠٢١/٢٠٢٢ بنحو ٦٧,٦٩٩ مليون جنيه بنسبة ٦٢,٩٪ ، وقد تبين ما يلى :

- ارتفاع إجمالي تكلفة المبيعات إلى نحو ١١٩,٢٦٥ مليون جنيه مقابل نحو ٦٩,٥٥٨ مليون جنيه بنحو ٤٩,٧٠٧ مليون جنيه بنسبة ٧١,٥٪ .
- ارتفاع بند مصروفات تمويلية إلى نحو ٢١,٠٢٩ مليون جنيه مقابل نحو ٨,٦١٣ مليون جنيه بنحو ١٢,٤١٦ مليون جنيه بنسبة ١٤٤,٢٪ .
- ارتفاع بند تعويضات وغرامات إلى نحو ٩,٦٥٦ مليون جنيه مقابل نحو ٥٥١ ألف جنيه بنحو ٩,١٠٥ مليون جنيه .
- ثبات بند مخصصات بخلاف الاحلak إلى نحو ١٠ مليون جنيه خلال عامي المتابعة.
- أظهرت قائمة الدخل بند ديون معدهم لا شيء مقابل نحو ٢ مليون جنيه العام السابق.
- انخفاض بند مصروفات عمومية وإدارية إلى نحو ١٤,٨٣٨ مليون جنيه مقابل نحو ١٦,٣٤١ مليون جنيه بنحو ١,٥٠٣ مليون جنيه بنسبة ٩,٢٪ .
- انخفاض بند مكافآت وبدلات أعضاء مجلس الإدارة إلى نحو ٥٠٦ ألف جنيه مقابل نحو ٥٣٢ ألف جنيه بنحو ٢٤ ألف جنيه بنسبة ٤,٩٪ .

ثالثاً : دور الشركة في مجال تنفيذ اختصاصاتها :

يتمثل نشاط الشركة خلال عام المتابعة ٢٠٢٣/٢٠٢٢ في تنفيذ أعمال المقاولات وبيع أراضي وبيع عقارات كما يلي :

١- نشاط الشركة في مجال تنفيذ أعمال المقاولات :

١/١ - موقف التعاقدات والأعمال المتاح تنفيذها :

- تقدمت الشركة بعدد ٢ عطاء بقيمة إجمالية بلغت نحو ٢١٧,٤٣٠ مليون جنيه خلال عام المتابعة ٢٠٢٣/٢٠٢٢ ولم تحصل الشركة على أي عطاء من العطاءات المقدمة ، وكذا لم تحصل على أي اوامر إسناد مباشر خلال عام المتابعة ٢٠٢٣/٢٠٢٢ .

يتعين دراسة أسباب عدم حصول الشركة على أى من العطاءات التى تقدمت لها عام ٢٠٢٣/٢٠٢٢ والعمل على بذل المزيد من الجهد للحصول على تعاقدات جديدة لضمان استمرارية النشاط لدى الشركة .

- ارتفعت قيمة الأعمال المتاح تنفيذها إلى نحو ٤٧٨,٤٧٦ مليون جنيه عام ٢٠٢٣/٢٠٢٢ مقابل نحو ٣٣,٠٣٣ مليون جنيه عام ٢٠٢٢/٢٠٢١ بنحو

٤٤٥ مليون جنيه بنسبة ١٣٪ ويرجع ذلك كمحصلة لما يلى :

• ارتفاع قيمة الأعمال المنقولة من العام السابق إلى نحو ٥٩,٠٥٩ مليون جنيه مقابل نحو ٣١,٤٣١ مليون جنيه بنحو ١٣٩٪.

• بلغت قيمة التعاقدات الجديدة لا شئ عام ٢٠٢٣/٢٠٢٢ مقابل نحو ٦٠٢,٦٧٧ مليون جنيه عام ٢٠٢١/٢٠٢٢ .

• بلغت قيمة التعديلات في العقود القائمة (محصلة الاضافات أو الاستبعادات) نحو ١٩,٤٤٨ مليون جنيه عام ٢٠٢٢ مقابل لا شئ عام ٢٠٢١/٢٠٢٢ .

- ارتفعت قيمة الأعمال المنفذة إلى نحو ٩٨٩,١٠٨ مليون جنيه عام ٢٠٢٣/٢٠٢٢ مقابل نحو ١٥٥,٩٤٤ مليون جنيه عام ٢٠٢١/٢٠٢٢ بنحو ١٤٢٪.

- انخفض رصيد الأعمال الباقي تحت التنفيذ إلى نحو ٤٨٩,٤٦٧ مليون جنيه في ٣٠/٢٠٢٣ مقابل نحو ٥٧٠,٦٠ مليون جنيه بنسبة ٢٦,٦٪ وتقدر المدة المتوقعة لنها الأعمال الباقي تحت التنفيذ في ٣٠/٢٠٢٣ بحوالى ١٨ شهراً قياساً على معدل انتاج الشركة عام ٢٠٢٢/٢٠٢٣ .

ما يتطلب الأمر ضرورة سرعة الانتهاء من تنفيذ تلك الأعمال خاصة وإن غالبية العمليات التي تقوم الشركة بتنفيذها جارية متأخرة عن مواعيد نهوها المقرر حتى لا يتم سحب بعض الأعمال المسندة من الشركة وتنفيذها على حسابها وتعرضها لغرامات تأخير .

٢/١ - الإنتاجية :

- ارتفعت قيمة إنتاجية الشركة بسعر البيع(إيرادات النشاط - مقاولات) إلى نحو ١٠٨,٩٨٩ مليون جنيه عام ٢٠٢٣/٢٠٢٢ مقابل نحو ٤٤,٩٧٤ مليون جنيه عام ٢٠٢٢/٢٠٢١ بنحو ٦٤,٠١٥ مليون جنيه بنسبة ١٤٢,٣٪.
- انخفضت الأجور الكلية إلى نحو ٣٣,٩٤٨ مليون جنيه عام ٢٠٢٣/٢٠٢٢ (العدد ٤٦٩ عاملًا) مقابل نحو ٣٤,٠١٤ مليون جنيه عام ٢٠٢٢/٢٠٢١ (العدد ٦٧٥ عاملًا) بنحو ٦٦ ألف جنيه بنسبة ٠,٢٪.
- ارتفعت إنتاجية الجنيه / أجر باستخدام الإنتاج بسعر البيع^(١) إلى نحو ٣,٢١ جنيهًا عام ٢٠٢٣/٢٠٢٢ مقابل نحو ١,٣٢ جنيهًا عام ٢٠٢٢/٢٠٢١ بنحو ١,٨٩ جنيه بنسبة ١٤٣,٢٪ مما يشير إلى ارتفاع مساهمة كل جنيه أجر في تحقيق إنتاج الشركة .
- ارتفعت إنتاجية الجنيه / أجر (باستخدام الإنتاج الذاتي)^(٢) إلى نحو ١,٦٢ جنيه عام ٢٠٢٣/٢٠٢٢ مقابل نحو ٥ قروش عام ٢٠٢٢/٢٠٢١ مما يشير إلى ارتفاع مساهمة كل جنيه أجر في تحقيق إنتاج الشركة الذاتي .
- ارتفع متوسط أجر العامل السنوي^(٣) إلى نحو ٧٢,٣٨٤ ألف جنيه عام ٢٠٢٣/٢٠٢٢ مقابل نحو ٥٠,٣٩١ ألف جنيه عام ٢٠٢١ بنحو ٢١,٩٩٣ ألف جنيه بنسبة ٤٣,٦٪.
- انخفضت نسبة مستلزمات و أجور الإنتاج إلى إيرادات نشاط المقاولات إلى ١٠١,٤٪ عام ٢٠٢٢/٢٠٢١ مقابل نسبة ١٤٩,٥٪ عام ٢٠٢٢/٢٠٢١ مما يتطلب الأمر ضرورة ترشيد استخدام مستلزمات الإنتاج والعمل على تعظيم إيرادات النشاط .
- ارتفعت مصروفات التشغيل لدى الغير و مقاولي الباطن إلى نحو ٥٣,٨٧٦ مليون جنيه عام ٢٠٢٢ مقابل نحو ٤٣,١٩٤ مليون جنيه عام ٢٠٢٢/٢٠٢١ بنحو ١٠,٦٨٢ مليون جنيه بنسبة ٢٤,٧٪ و بلغت نسبة مشاركة مقاولي الباطن في تكلفة الإنتاج^(٤) ٤٥,٢٪ عام ٢٠٢٢/٢٠٢١ مقابل ٦٢,١٪ عام ٢٠٢٢/٢٠٢١ ، كما مثلت تلك التكلفة ٤٩,٤٪ من إيرادات النشاط للمقاولات عام ٢٠٢٣/٢٠٢٢ مقابل ٤٩,٦٪.

^(١) عبارة عن الإنتاج الإجمالي بسعر البيع/ إجمالي الأجور.

^(٢) عبارة عن الإنتاج الإجمالي بسعر البيع مطروحا منه قيمة مشاركة مقاولي الباطن / إجمالي الأجور

^(٣) عبارة عن إجمالي الأجور/ متوسط عدد العاملين .

^(٤) عبارة عن مصروفات التشغيل لدى الغير و مقاولي الباطن/ تكاليف الإنتاج.

عام ٢٠٢١/٢٠٢٢ مما يتطلب الأمر ضرورة الحد من الاعتماد على مقاولى الباطن فى العملية الانتاجية والاستفادة من العمالة والمعدات الموجودة بالشركة.

٣/١ - موقف تنفيذ العمليات :

تبادر الشركة تنفيذ عدد ٤٢ عملية داخل الجمهورية عام ٢٠٢٣/٢٠٢٢ وفيما يلى متابعة موقف تنفيذ العمليات .

١/٣/١ - موقف العمليات المسحوبة من الشركة:

١/١/٣/١ - عمليتي انشاء محطة طلبات بنى صالح ، محطة طلبات دير السنقرورية:

تم سحب باى أعمال عمليتي انشاء محطة طلبات بنى صالح ، محطة طلبات دير السنقرورية طبقاً لقرارى سحب العمل رقمى (٥٥) ، (٥٦) لسنة ٢٠١٨ الصادر من رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء بتاريخ ٢٠١٨/١/١٦ لحصر الاعمال التى لم يتم تنفيذها لإعادة طرحها على نفقة الشركة والتحفظ على أى معدات مملوكة للشركة بموقع الاعمال والتحفظ على جميع مستحقات الشركة عن هذه الاعمال أو أى أعمال أخرى طرف المصلحة وقد بلغت القيمة التعاقدية للعمليتين نحو ١٦,٠٧٥ مليون جنيه بمدة تأخير تزيد عن ١٥ عاماً لتأك العمليتين .

يتبع دراسة وبحث أسباب ومتابعة نتائج سحب باى أعمال العمليتين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة نحو الرجوع على مقاولى الباطن بكافة مستحقات الشركة التى ستتكبدها من تلك العمليتين .

٢/١/٣/١ - عملية تنسيق الحى العاشر (البنى بيت اك) بمدينة العاشر من رمضان ما يلى :-

- تم اسناد العملية بأمر الاسناد رقم (٥) بتاريخ ٢٠١١/١/١٠ من جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان بقيمة بلغت نحو ٢٣,٦٣٢ مليون جنيه وأن مدة التنفيذ ١٨ شهراً اعتباراً من تاريخ استلام الموقع ٢٠١١/١/١٧ وتنتهى في ٢٠١٢/٧/١٦ وتم مد مدة تنفيذ الاعمال ليصبح تاريخ النهو المعدل هو ٢٠١٧/٤/٩ .

- تبين أن آخر مستخلص ورد للشركة رقم ١٧ ختامى (سحب عمل) بتاريخ ٢٠٢١/٨/٢٧ بقيمة اجمالية للأعمال قدرها ١٠,٠٧٣ مليون جنيه قبل خصم نسبة الشركة بنسبة تنفيذ

قدرها ٤٣,٥ % من قيمة التعاقد مع المقاول / المجموعة المصرية الدولية للهندسة وقد قامت الشركة بعمل عقود مع مقاولين آخرين خصماً على المقاول / المجموعة المصرية الدولية للهندسة بقيمة اجمالية بلغت نحو ١٢,٨٣١ مليون جنيه بلغت قيمة الأعمال المنفذة من هذه العقود حتى ٢٠٢٣/٦/٣٠ نحو ١٠,٥٥٩ مليون جنيه تم تحويل بند المصاروف نحو ٣,٦٨٥ مليون جنيه وهى تمثل قيمة الاعمال المطلوب إدارجها بجهة الإسناد لصالح الشركة بالإضافة إلى تحويل المقاول / المجموعة المصرية الدولية للهندسة والمقاولات بنحو ٦,٨٧٤ مليون جنيه قيمة فروق اسعار العقود علمًا بان عجز تشغيل العملية بلغ نحو ٥,٩١٩ مليون جنيه فى ٢٠٢٣/٦/٣٠ .

يتعين سرعة الانتهاء من تلك العملية حرصاً على أعمال الشركة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية وعدم تأثيرها نتيجة سحب الأعمال للعملية تجنبًا للتحفظ على جميع مستحقات الشركة عن هذه الأعمال أو أي أعمال أخرى طرف هيئة المجتمعات العمرانية خاصة وأن إيرادات عمليتي بنى سويف الجديدة والفيوم الجديدة البالغ قيمتها نحو ٤٠,٦٦٥ مليون جنيه مثلاً نسبة ٣٧,٣ % من اجمالي إيرادات نشاط المقاولات عام ٢٠٢٣/٢٠٢٢ مع قيام الشركة باتخاذ الإجراءات القانونية الازمة نحو الرجوع على مقاول الباطن الرئيسي بكافة مستحقات الشركة التي ستتකدها من تلك العملية .

١/٣/٣ - عملية تكريك بحيرة المنزلة:

- قامت جهة الإسناد الهيئة المصرية لحماية الشواطئ بإخطار الشركة بمحضرى حجز إدارى (حجز ما للمدين لدى الغير) بنحو ٧٩,٧٩٢ مليون جنيه قيمة فروق اسعار وغرامات تأخير ومصاريف إدارية نتيجة سحب العمل من الشركة للعملية وقد قامت الشركة بتكونين مخصص بنحو ٢٠ مليون جنيه لمواجهة جزء من تلك المديونيات وقامت الشركة برفع الدعوى رقم ١٩٥ لسنة ٢٠١٨ تجاري القاهرة الجديدة ضد مقاولى العملية وما زالت متداولة أمام القضاء .

٤/١/٣/١ عمليتي انشاء هدارات و أعمال صناعية مفيض توشكى ، توسيع و تعقيم خور

تoshkى:

أ- عملية انشاء هدارات وأعمال صناعية مفيض دليل ك ٧٢,٧ أيسر دليل فرعى

(١،٢)،(٢،٠٨٠٠،١،٤٠٠) كم أيسر فرع (٢) مقاولة الشركة

- بتاريخ ٢٠١٦/١٢/١٧ تم سحب باقى الأعمال من الشركة لتقاعسها عن العمل وتأخرها فى التنفيذ لمدة تزيد عن عشر سنوات وإعادة التنفيذ على حساب الشركة مما ترتب على ذلك فروق أسعار وغرامات تأخير بنحو ١١,٨٠٧ مليون جنيه.

ب- عملية توسيع وتعقيم خور توشكى من ك ٦ إلى ك ٨ ومن ك ٣,٢٦٥ حتى ك ٦:
تكبدت الشركة نحو ٤٠,٤٠٢ مليون جنيه قيمة فروق أسعار وغرامات وتكليف إعلان ومصاريف إدارية للعمليتين السابق عرضهما وذلك بناء على ما ورد بمحضر الحجز الإداري من الهيئة العامة للسد العالى و خزان اسوان علماً بأن الشركة قد قامت بتكون مخصصات لمقابلة ذلك بنحو ٤٣,١٧٤ مليون جنيه كما قامت الشركة برفع دعوى ضد قراري وزير الموارد المائية والرى وآخرين بسحب العمل من العمليتين وقامت الشركة برفع دعوى رقم ٨٧٠ لسنة ٢٠١٧ ضد مقاول الباطن / صبرى سدراك يوسف والدعوى رقم ٨٦٩ لسنة ٢٠١٧ ضد مقاول الباطن / ورثة صابر سدراك يوسف ومازالت الدعاوى متداولة أمام القضاء .

٤/١/٣/١ عمليات الإسكان:

وقد تبين من متابعة عمليات القطاع ما يلى :-

١- مشروع إنشاء عدد ١٠ عمارت سكنية بغرب الشروق :-

- بلغت قيمة الخسارة التى تحملتها الشركة لعمليه اسكان غرب الشروق بعد تسويه الختامي لها نحو ١٤,٩٩٣ مليون جنيه (عبارة عن فروق أسعار بنحو ١٢,٠٤٧ مليون جنيه ، عجز التشغيل بنحو ٢,٩٤٦ مليون جنيه) علماً بأن الشركة قد قامت باسناد الأعمال لمقاولى الباطن بالأمر المباشر بعقود مقاولة مع الشركة العامة وجزء منها لم يتم اسناده بعقود يمثل نسبة اجمالية ٢١,٢ % بقيمة بلغت نحو ٢,٥٥٢ مليون جنيه من اجمالي فروق العقود أو المقاييس التي تم توقيع الخصم عليها بالعملية .

-٢- مشروع إنشاء عدد ١٠ عمارت سكنية بالتجمع الخامس بعقدتين:-

- بلغت قيمة الخسارة التي تحملتها الشركة لعقد انشاء عدد ١٠ عمارت سكنية بالتجمع الخامس بعد تسوية الختامي لها نحو ١١,٥٨٥ مليون جنيه (عبارة عن فروق أسعار بنحو ١٣,٧٠٠ مليون جنيه ، عجز تشغيل عملية بناء ٥ عمارت نموذج (ب) بنحو ٣٢٤ ألف جنيه ، فائض تشغيل عملية بناء ٥ عمارت نموذج (أ) بنحو ٢,٤٣٩ مليون جنيه) .

-٣- مشروع إنشاء عدد ٨ عمارت سكنية بالعاشر من رمضان :-

- عقد بتاريخ ٢٠١٦/١/٢١ من إدارة المهندسين العسكريين لتنفيذ عدد (٨) عمارت سكنية بقيمة بلغت نحو ٣٨,٥٤٠ مليون جنيه ومدة التنفيذ ١٢ شهر من تاريخ استلام الموقع والذي تم بتاريخ ٢٠١٦/١/٢١ .

- تم تنفيذ أعمال في مستخلص ٣ ختامي شامل اعمال مثيله بنحو ٢٦,٩٣٠ مليون جنيه وتم احتساب فروق اسعار على المتبقي من قيمة العقد بعد اضافة الخامات على الشركة بقيمة بلغت نحو ٢٧,٢٤٦ مليون جنيه علماً باع جز التشغيل للعملية بلغ نحو ٧,١٣٥ مليون جنيه في ٢٠٢٣/٦/٣٠ .

يتعين دراسة وبحث أسباب الدخول في تلك العمليات دون وجود الدراسة الكافية لامكانية تنفيذها من عدمه واتخاذ الإجراءات القانونية الالزمة نحو الرجوع على مقاولي الباطن بكافة مستحقات الشركة التي تكبدتها في تلك العمليات .

-٤/٢- الموقف الزمني والمالي للعمليات :

- بلغ عدد العمليات التي باشرت الشركة تنفيذها ٤ عملية خلال عام ٢٠٢٣/٢٠٢٢ .

- تم عمل ختامي نهائي لعملية المنشأة الثانية زمام ٤٠٠٠ فدان صرف مغطى وجاري عمل غسلة الضمان .

- تم الاكتمال بما تم تنفيذه لعملية القطار الكهربائي من كم ٢٠٥ حتى كم ٢٠٠ بطول ٥ كم بنسبة تنفيذ ٥١٪ مما أضاع على الشركة تحقيق إيرادات بنحو ٢٥,٨٩٥ مليون جنيه (عبارة عن اجمالي قيمة العملية والبالغة نحو ٥٢,٧٠٠ مليون جنيه مطروحا منها قيمة المستخلص الأخير البالغ نحو ٢٦,٨٠٥ مليون جنيه) لو استمرت في تنفيذ المشروع ، ومازال باقى العمليات جارى حتى نهاية عام المتابعة وقد تلاحظ تأخر جميع العمليات التي باشرت الشركة تنفيذها عن المواعيد المقررة لنهاها .

- بلغ عدد العمليات الجارى تتفيد لها بعد استبعاد العمليات المسحوبة والعمليات التى تقدمت الشركة بطلب لجهات الاسناد بالاكتفاء بما تم تنفيذه والعمليات المتوقفة عن العمل منذ فترة وكذا العمليات الجارى عمل ختامى لها عدد ١٧ عملية لازالت جارية رغم انقضاء المواعيد المقررة لنهاها بمدد تأخير تراوحت بين ٢٨٦ شهراً فى عملية استصلاح الضبعة والعلمين و ٤ شهور فى عملية انشاء خط مواسير الصرف بناحية مشروع سدمنت ببنى سويف كما تلاحظ وجود خطابات ضمان صادرة من البنوك لجهات اسناد محلية بلغت قيمتها نحو ٥٤,٣٢٦ مليون جنيه فى ٢٠٢٣/٦/٣٠ يرجع تاريخ صدور أقدمها لعام ١٩٩٥ منها عمليات تم تسليمها نهائياً ولم يتم رد خطاب الضمان الخاص بها معظمها مسلمة منذ سنوات يرجع تاريخ المستخلص الختامى لأقدمها عام ٢٠٠١ لعملية الاعمال المدنية للبنية الداخلية زمام ١٠٠٠ فدان ترعة الشيخ جابر .
- بلغ عدد العمليات التى حققت اجمالى الإيرادات البالغ نحو ١٠٨,٩٨٩ مليون جنيه عدد ١٠ عمليات بنسبة ٢٣,٨ % لاجمالى عدد العمليات البالغة ٤٢ عملية التى تحملت بمصروفات مباشرة خلال عام ٢٠٢٢ هذا وقد مثلت عملية القطار السريع من كم ٢٤١ إلى كم ٢٤٣ الأهمية النسبية الأولى لاجمالى الإيرادات بنسبة ٤٥,٤ % بقيمة بلغت نحو ٤٩,٥٠٠ مليون جنيه عام ٢٠٢٣/٢٠٢٢ .
- تم تخفيض المصروفات المباشرة لعدد ٤ عمليات بقيمة اجمالية بلغت نحو ٩٦٦ ألف جنيه عام ٢٠٢٣/٢٠٢٢ كما تلاحظ أن عدد العمليات التى تحملت مصروفات مباشرة ولم تتحقق أى إيرادات عدد ٢٨ عملية .
- بلغت قيمة غرامات التأخير التى تحملتها الشركة نحو ٢,٣١٨ مليون جنيه لعدد ٢ عملية منها عملية القطار الكهربائي بطول ٣ كم المحملة بغرامه تأخير بنحو ٢,٢٦٩ مليون جنيه علماً بأن تاريخ النهو المقرر لها ٢٠٢٢/١١/٩ وأن نسبة تتفيد لها حتى شهر يونيو ٢٠٢٣ نسبة ٢٠٢٣٪ وفقاً لموقف تقدم الأعمال بالشركة خلال شهر يونيو ٢٠٢٣ .
- يتعين ضرورة دراسة أسباب ذلك و العمل على معالجة أوجه قصور التشغيل بالشركة و سرعة إنهاء أية ملاحظات لجهات المتعاقدة مع الشركة حتى لا تتحمل الشركة غرامات تأخير وكذا لتخفيف أعباء الحراسة ومصروفات تجديد خطابات الضمان وخلافه أو مصادرة تلك الخطابات و سحب الأعمال منها و التشغيل على حسابها فضلاً عن تحملها بخسائر اضافية لارتفاع أسعار مستلزمات الانتاج نتيجة طول مدة التنفيذ

والعمل على استرداد قيمة خطابات الضمان للعمليات التي تم تسليمها نهائياً و كذا وضع نظام رقابة فعال على مقاولي الباطن و كذا حسن اختيارهم.

٢-نشاط الشركة في بيع الأراضي وبيع العقارات :

- تبين من متابعة نشاط الشركة في بيع الارضى بعض الملاحظات نذكر اهمها فيما يلى:

١/٢ - ٧١٥ فدان من شرق السويس :

• قيام الشركة بشراء ٧١٥ فدان من شرق السويس بالمزاد العلني من الهيئة العامة لمشروعات التعمير و التنمية الزراعية منذ عام ٢٠٠٤ و تم سداد نحو ١١,٠١٤ مليون جنيه مقدم الثمن و الباقي على خمسة أقساط سنوية متساوية الفائدة ، تم بيع كامل المساحة للمستثمرين بقيمة نحو ٢٢,٧٢٤ مليون جنيه دون سداد باقي مستحقات الهيئة و البالغة نحو ٦,٩٩٨ مليون جنيه عن تلك الأرض علمًا بأن الهيئة قد قامت بإدخال المياه و ارسال مطابقة للشركة بالأقساط المستحقة.

٢/٢ - ١٠ الف فدان بشرق العوينات :

• تبين قيام هيئة التعمير بسحب الأرض و الغاء تخصيص مساحة ١٠ ألف فدان للشركة بشرق العوينات بتاريخ ٢٠٠٨/١١/١٤ علمًا بأن تكاليف الأرض والاستصلاح بلغت نحو ٩,٦٥٦ مليون جنيه و كونت الشركة عنها مخصص بكامل القيمة و أقامت الشركة الدعوى رقم ٤ لسنة ٢٠٠٩ لالغاء قرار السحب ولا زالت متداولة بالقضاء .

٣/٢ - ٩١٦ فدان بمشروع تنمية شمال سيناء (سهل الطينة) :

• تبين أن قرار بيع الأرض المخصصة للشركة بمشروع تنمية شمال سيناء (سهل الطينة) لمساحه ٩١٦ فدان مخالفًا لقرار تخصيصها وهو إستصلاح واستزراع الشركة ولم تقم الشركة بسداد كامل ثمنها ولم تحصل على عقد ابتدائي لها مما قد يعرضها لالغاء قرار التخصيص مثل أرض الشركة في شرق العوينات .

يتعين الالتزام ببنود العقود الموقعة مع الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وذلك باستخدام الأرض في الغرض المخصصة من أجله وعدم التصرف

فيها إلا بعد تمام زراعة الأرض وسداد كامل الثمن تجنبًا لنشوب نزاع بين الشركة والهيئة .

- بلغت مساحة الأرض التي لم يتم التصرف فيها بمشروع (سهل الطينة) نحو ٦٥٦٩٣ متر² (منها مساحة ٦٢٦ متر² متعدى عليها بوضع اليد وقد تم رفع دعوى طرد للمغتصب) بقيمة بلغت نحو ٢,١٥٦ مليون جنيه في ٢٠٢٣/٦/٣٠ .
يتعين سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لاسترداد أراضي الشركة المتعدى عليها ومتابعة الدعاوى المرفوعة حفاظاً على حقوق الشركة .

٤- أراضي فضاء بعرض البيع :

- انخفض رصيد باقى قيمة أراضي فضاء بعرض البيع إلى نحو ١,٢٣٣ مليون جنيه في ٢٠٢٣/٦ مقابل نحو ١,٤٩٥ مليون جنيه في ٢٠٢٢/٦/٣٠ بنحو ٢٦٢ ألف جنيه بنسبة ١٧,٥٪ .

٥- مبانى وإنشاءات بعرض البيع :

- ثبات رصيد مبانى وإنشاءات بعرض البيع حيث بلغ نحو ١,٩٥٤ مليون جنيه في كل من ٢٠٢٣/٦/٣٠ ، ٢٠٢٢/٦/٣٠ .

يتعين حسن التصرف الاقتصادي في أراضي الشركة الفضاء والمستصلحة والمبانى والإنشاءات بعرض البيع سواء بعرضها للبيع أو استغلالها .

رابعاً : الربحية ومؤشراتها للنشاط التشغيلي :

- انخفض محمل الخسارة لنشاط تنفيذ أعمال المقاولات إلى نحو ١٠,٢٧٦ مليون جنيه عام ٢٠٢٣/٢٠٢٢ مقابل نحو ٢٤,٥٨٤ مليون جنيه عام ٢٠٢٢/٢٠٢١ بنحو ١٤,٣٠٨ مليون جنيه بنسبة ٥٨,٢٪ ويرجع ذلك إلى ارتفاع ايرادات النشاط بقيمة ونسبة أكبر من ارتفاع تكاليف النشاط وذلك على النحو التالي :

- ارتفاع اجمالي ايرادات النشاط التشغيلي للشركة إلى نحو ١٠٨,٩٨٩ مليون جنيه مقابل نحو ٤٤,٩٧٤ مليون جنيه بنحو ٦٤,٠١٥ مليون جنيه بنسبة ١٤٢,٣٪ .

- ارتفاع اجمالي تكاليف النشاط التشغيلي للشركة إلى نحو ١١٩,٢٦٥ مليون جنيه مقابل نحو ٦٩,٥٥٨ مليون جنيه بنحو ٤٩,٧٠٧ مليون جنيه بنسبة ٧١,٥٪.
- ارتفع ربح بيع الأراضي إلى نحو ٢٦,٤٣٢ مليون جنيه عام ٢٠٢٣/٢٠٢٢ مقابل نحو ١٣٥ ألف جنيه عام ٢٠٢٢/٢٠٢١ بنحو ٢٦,٢٩٧ مليون جنيه.
- حققت الشركة مجمل ربح لاجمالي أنشطتها الشركة بنحو ١٦,١٥٦ مليون جنيه عام ٢٠٢٣/٢٠٢٢ مقابل مجمل خسارة لاجمالي أنشطة الشركة بنحو ٢٤,٤٤٩ مليون جنيه عام ٢٠٢٢/٢٠٢١.
- انخفض صافي خسائر النشاط إلى نحو ٣٠,٧٤٧ مليون جنيه عام ٢٠٢٣/٢٠٢٢ مقابل نحو ٥٧,٠٣٣ مليون جنيه عام ٢٠٢٢/٢٠٢١ بنحو ٢٦,٢٨٦ مليون جنيه بنسبة ٤٦,١٪.

ما يشير إلى ضعف اقتصاديات التشغيل وعدم قدرة إيرادات النشاط للشركة على تغطية تكاليفها خلال عامي المقارنة.

خامساً : تحليل المركز المالي:

- ثبات رصيد رأس المال المدفوع في نهاية عامى المتابعة ٢٠٢٢/٦/٣٠ ، ٢٠٢٣/٦/٣٠ حيث بلغ نحو ٦٥,١٠٠ مليون جنيه .
- ارتفع رصيد العملاء وأوراق القبض والمدينين والأرصدة المدينة الأخرى إلى نحو ٥١٤,٣٥٠ مليون جنيه في ٢٠٢٣/٦/٣٠ مقابل نحو ٥٠٥,٩٩٣ مليون جنيه في ٢٠٢٢/٦/٣٠، بنحو ٨,٣٥٧ مليون جنيه بنسبة ١١,٧٪ منها نحو ١٠٣,٨٣٣ مليون جنيه أرصدة متوقفة وتتجدر الإشارة إلى أن معظم هذه المستحقات طرف جهات حكومية وأجهزة الدولة المختلفة وقطاع الأعمال العام.

يتعين اتخاذ كافة الإجراءات الالزمة لتحصيل كافة مديونيات الشركة طرف العملاء والمستثمرين وكذا متابعة كافة القضايا المتداولة في هذا الشأن حفاظاً على حقوق الشركة وحتى تتمكن من سداد الدائنية المستحقة عليها .

- بلغ رصيد الآلات والمعدات في ٢٠٢٣/٦/٣٠ نحو ٩,٤٨٤ مليون جنيه يمثل ٦,٦٪ من التكفة الدفترية والبالغة نحو ١٤٢,٦٨٠ مليون جنيه هذا وقد بلغت الطاقات العاطلة خلال عام ٢٠٢٣/٦/٣٠ نحو ٤٧٤ مليون جنيه تمثل ٤٧,٢٪ من رصيد الآلات والمعدات في ظل تدني صافي قيمتها وكذلك العمل على استغلال الطاقات العاطلة .

- انخفض رصيد المخزون إلى نحو ١٠,٨٨٣ مليون جنيه في ٢٠٢٣/٦/٣٠ مقابل نحو ١١,٦٢٥ مليون جنيه في ٢٠٢٢/٦/٣٠ بنحو ٧٤٢ ألف جنيه بنسبة ٦,٤٪ ، هذا وقد تلاحظ تضمين الرصيد لنحو ٧,٢٤٣ مليون جنيه مخزون راكد (مصر) بالإضافة للمخزون المتواجد بليبيا البالغ رصيده نحو ٢,١٠٦ مليون جنيه .

يتعين بحث ودراسة تلك الأصناف الراکدة بالمخازن واتخاذ الإجراءات اللازمة في ضوء تلك الدراسة والعمل على الاستفادة منها .

- انخفض رصيد الودائع بالبنوك إلى نحو ١٠,٠٩٧ مليون جنيه في ٢٠٢٣/٦/٣٠ مقابل نحو ١٢,٢٩٧ مليون جنيه في ٢٠٢٢/٦/٣٠ بنحو ٢,٢٠٠ مليون جنيه بنسبة ١٧,٩٪ ، وقد تلاحظ عدم حصول الشركة على فوائد دائنة خلال عامى المتابعة .

- ارتفع رصيد الدائنين والأرصدة الدائنة الأخرى إلى نحو ٦١٨,٩١٣ مليون جنيه في ٢٠٢٣/٦/٣٠ مقابل نحو ٥٩١,٦١٢ مليون جنيه في ٢٠٢٢/٦/٣٠ بنحو ٢٧,٣٠١ مليون جنيه بنسبة ٤,٦٪ .

يتعين سرعة سداد مستحقات الأرصدة الدائنة وبصفة خاصة مستحقات الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية البالغة نحو ١٦٤,٠٨٠ مليون جنيه ومستحقات مصلحة ضرائب أرباح شركات الأموال البالغة نحو ٢٥,٣٦٤ مليون جنيه حتى لا تتعرض الشركة لغرامات المقررة بالقانون .

- انخفض رصيد البنوك الدائنة (السحب على المكشف) إلى نحو ٩٥,٦٨١ مليون جنيه في ٢٠٢٣/٦/٣٠ مقابل نحو ٩٦,٣٣٩ مليون جنيه في ٢٠٢٢/٦/٣٠ بنحو

٦٥٨ ألف جنيه بنسبة ٧٪ وقد قامت الشركة بعمل تسويات وعقود جدولية مع بعض البنوك الدائنة دون التزام الشركة بذلك التسويات.

يتعين التزام الشركة بالتسويات وعقود الجدولية الموقعة مع بعض البنوك الدائنة وكذا عمل جدولة لمديونيات البنوك الأخرى وذلك في حدود امكانيات الشركة في السداد والالتزام بها .

- ارتفع رصيد قروض وتسهيلات قصيرة الأجل إلى نحو ٦٤,٨٢٩ مليون جنيه في ٢٠٢٣/٦/٣٠

مقابل نحو ٥٩,٠٠٤ مليون جنيه في ٢٠٢٢/٦/٣٠ بنحو ٥,٨٢٥ مليون جنيه بنسبة ٩,٩٪ .

يتعين سرعة سداد أقساط القروض المتأخرة والمستحقة على الشركة وبصفة خاصة قرض وزارة المالية والبالغ قيمة نحو ٢,٩٧٠ مليون جنيه حفاظاً على أموال الخزينة العامة للدولة وكذا سداد قرض بنك الاستثمار القومي والبالغ قيمة بنحو ٤,٢٧٠ مليون جنيه وكذا سداد القروض التي حصلت عليها الشركة من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية البالغة نحو ٤,٤٣١ مليون جنيه بميزانية الشركة في ٢٠٢٣/٦/٣٠ في ظل توقف الشركة عن سداد أقساط وفوائد وفروق عملة لتلك القروض.

- ارتفعت المصاريف التمويلية التي تحملتها الشركة إلى نحو ٢١,٠٢٩ مليون جنيه عام ٢٠٢٣/٦/٣٠ مقابل نحو ٨,٦١٣ مليون جنيه عام ٢٠٢٢/٢٠٢١ بنحو ١٢,٤١٦ مليون جنيه بنسبة ١٤٤,٢٪ .

- ظهر رأس المال العامل^(١) بقيمة سالبة بلغت نحو ٤٦٥,٩٤٦ مليون جنيه في ٢٠٢٣/٦/٣٠ مقابل نحو ٤٣٧,٩٣٠ مليون جنيه في ٢٠٢٢/٦/٣٠ بارتفاع بلغ نحو ٢٨,٠١٦ مليون جنيه بنسبة ٦,٤٪ مما يوضح عدم قدرة الأصول المتداولة على سداد الديون الحالية للشركة .

يتعين العمل على معالجة الخلل في عجز رأس المال العامل .

- ظهرت حقوق الملكية (الملايين) بقيمة سالبة ارتفعت إلى نحو ٤٧١,٧٤٠ مليون جنيه في ٢٠٢٣/٦/٣٠ مقابل نحو ٤٤١,٠٩١ مليون جنيه في ٢٠٢٢/٦/٣٠ بنحو ٣٠,٦٤٩ مليون جنيه بنسبة ٦,٩٪ مما يتعين معه ضرورة معالجة الخلل بالهيكل التمويلي للشركة طبقاً لما تقضى به المادة ٣٨ / الفقرة الثانية من القانون ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠ والتي تنص على أنه (إذا بلغت خسائر الشركة كامل حقوق الملايين بالشركة يتم العرض على الجمعية العامة

(١) عبارة عن مجموع الأصول المتداولة - مجموع الالتزامات المتداولة

لزيادة رأس المال لتغطية الخسائر المرحلة ، و في حالة عدم زيادة رأس المال وجب العرض على الجمعية العامة غير العادية لحل و تصفية الشركة أو دمجها .

هذا وقد ارتفعت الخسائر المرحلة إلى نحو ٥٣٦,٨٤٠ مليون جنيه في ٢٠٢٣/٦/٣٠ مقابل نحو ٥٠٦,١٩١ مليون جنيه في ٢٠٢٢/٦/٣٠ ، هذا وتمثل الخسائر المرحلة ٨,٢ مثل رأس المال المدفوع في ٢٠٢٣/٦/٣٠ .

ما يتطلب الأمر الالتزام بأحكام المادة رقم (٣٨) من القانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بشأن حل الشركة أو استمرارها .

- انخفضت نسبة التداول^(١) إلى ١٤,١ % في ٢٠٢٣/٦/٣٠ مقابل ٥٥,٤ % في ٢٠٢٢/٦/٣٠ وهي دون النسب المتعارف عليها الأمر الذي يشير إلى انخفاض قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها قصيرة الأجل و العاجلة .

- انخفضت نسبة السيولة^(٢) إلى ١,٨ % في ٢٠٢٣/٦/٣٠ مقابل ٢ % في ٢٠٢٢/٦/٣٠ وهي دون النسب المتعارف عليها الأمر الذي يشير إلى الانخفاض الطفيف في قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها الحالية و العاجلة .

سادساً : التدفقات النقدية :

- أسفرت التدفقات النقدية عن عجز نقدى بلغ نحو ٧٠٦ ألف جنيه عام ٢٠٢٣/٢٠٢٢ وذلك محصلة للعجز النقدي الذى أسفى عنه كل من النشاط التمويلي بنحو ١,١٢٧ مليون جنيه والنشاط الاستثماري بنحو ٢٩ ألف جنيه والفائض النقدي المحقق من النشاط التشغيلي بنحو ٤٥ ألف جنيه .

يعين العمل على زيادة وتعظيم التدفقات النقدية من النشاط التشغيلي حيث أنها تعتبر المصدر الأساسى لإيرادات الشركة واثنى من شأنها زيادة القدرة التشغيلية للشركة من خلال تنفيذ برنامجها الاستثماري وزيادة قدرتها على سداد مديونيتها خاصة فى ظل ارتفاع أرصده البنوك الدائنة .

^(١) عبارة عن مجموع الأصول المتداولة / مجموع الالتزامات المتداولة

^(٢) عبارة عن النقدية و ما في حكمها / مجموع الالتزامات المتداولة

سابعاً: النشاط الاستثماري:

١- متابعة تنفيذ الموازنة الاستثمارية:

لم تقم الشركة بتنفيذ ما أدرج بالموازنة الاستثمارية لعام ٢٠٢٣/٢٠٢٢ والمقدرة بنحو ١١,٨٢٠ مليون جنيه سوى لبندي عدد وأدوات صغيرة ، أثاث ومهماة بنحو ٢٩ ألف جنيه والمعتمد له نحو ١٢٠ ألف جنيه .

يتعين التزام الشركة بتنفيذ ما يدرج بموازنتها الاستثمارية خاصة ببند الآلات والمعدات والمعتمد له نحو ١١ مليون جنيه خاصة مع انخفاض رصيد الآلات و المعدات و الذي مثل ٦,٦٪ من تكلفتها الدفترية ، كما مثلت الطاقات العاطلة لتلك الآلات و المعدات ٤٧,٢٪ من ذلك الرصيد في ٢٠٢٣/٦/٣٠ .

٢- استثمارات الشركة في الشركات الأخرى :

ثبات رصيد مساهمة الشركة في رأس المال المدفوع للشركة المصرية لاستصلاح الأراضي بجنوب الوادى فى نهاية عامى المتابعة ٢٠٢٢/٦/٣٠ ، ٢٠٢٣/٦/٣٠ حيث بلغ نحو ١,٥ مليون جنيه وقد تبين عدم تحقيق تلك المساهمة أى عائد منذ سنوات علماً بأن الجمعية العامة غير العادية وافقت على بيع حصة الشركة بتاريخ ٢٠٢٢/٩/٣ .

وكيل وزارة - رئيس القطاع

مكتوب

(محاسبة/ سلوى أحمد عبد الهاشمي)

وكيل وزارة - رئيس القطاع

محمد حسن

(محاسب / حسن محمد أحمد)

وكيل وزارة - رئيس القطاع

منصور فتحي

(محاسبة/ غادة فتحي منصور)